

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 МУ ДО «Дом детского
 творчества»
 М.С.Васильева
 Приказ № 51-02
 от «16» апреля 2026г


План мероприятий
 по подготовке к отопительному периоду 2026/2027г.г.,
 в соответствии с требованиями (оценочными листами)
 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
 Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
 МУ ДО «Дом детского творчества»,
 г.Качканар, ул. Маяковского, дом 1а (мастерские)

| № | Наименование мероприятия | Место проведения | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
|---|--|------------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1 | Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$ | Маяковский, дом 1а ДДТ | Май-Август 2026 | Инженер-энергетик Синцов Е.А. | |
| 2 | Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. Ул.Маяковского, 1а | ИТП | Апрель 2026 | Инженер-энергетик Синцов Е.А. | Выполнено. Акт допуска в эксплуатацию УКУТ Поверка до 09.10.2027г. |
| 3 | Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС | ИТП | Апрель 2026 | Инженер-энергетик Синцов Е.А. | Инструкция, утверждена Приказ № 274 От 11.09.2024 г. |
| 4 | Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла. | ИТП | Январь 2026 | Инженер-энергетик Синцов Е.А. | Договор с ИП Бакута А.Л. № 9/25-ТО от 13.01.2026 г. Приказ об утв.авар. запаса обор. № от |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-----------------|---|---|
| 5 | Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ. | Здание | Январь 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | Договор с ИП Бакута А.Л. № 9/25-ТО от 13.01.2026 г. |
| 6 | Проверка наличия/разработка/актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения | Здание | Апрель 2026 | Инженер-энергетик Синцов Е.А.. | В наличии разработаны в 2025 г. |
| 7 | Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | Здание | Май-июнь 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |
| 8 | Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов | ИТП, здание | Май-июнь 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |
| 9 | Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.: - установить/поверить показывающий КИП | ИТП | Май-июнь 2026 | Инженер-энергетик Синцов Е.А.. | |
| 10 | Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления | Здание | май-август 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |
| 11 | Проведение дезинфекции системы теплопотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения | Здание | Июль 2026 г. | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |
| 12 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов | Здание | май-август 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 13 | Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ. | ИТП | Июль-август 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |
| 14 | Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС. | Здание | Июль-август 2026 | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |
| 17 | Проверка технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду | ИТП | Июль-Август | Инженер-энергетик Синцов Е.А.. | |
| 19 | Обучить/Пройти аттестацию проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 в РТН | РТН | Октябрь 2026г. Март 2027г. | - Инженер-энергетик Синцов Е.А. - Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | Протокол № от Протокол № от |
| 20 | Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Здание | Июнь-август 2026г. | Директор Васильева М.С. | Приказ от 26.03.2026 № 41-ОД |
| 21 | Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию | Здание | Август 2026 | Гл. Бухгалтер Соловьева О.В. | |
| 22 | Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания. | Здание | Июнь-август 2026г. | Инженер-энергетик Синцов Е.А. | |
| 23 | Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности к ОЗП. | ИТП, Здание | Июнь-август 2026г. | Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н. | |

СОГЛАСОВАНО:
Инженер-инспектор ООО «КТК»


Д.Ю. Малыгин