УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МУ ДО «Дом детского творчества»
_____ М.С.Васильева
Приказ № 51-ОД
от «16» апреля 2026г

План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2026/2027г.г.,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
МУ ДО «Дом детского творчества»,
г.Качканар, ул. Маяковского, дом 1а (мастерские)

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	**Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: К = 0,85**	**Маяковского, дом 1а ДДТ**	**Май-Август 2026**	**Инженер-энергетик Синцов Е.А.**	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. Ул.Маяковского, 1а	ИТП	Апрель 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А.	Выполнено. Акт допуска в эксплуатацию УКУТ Поверка до 09.10.2027г.
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Апрель 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А	Инструкция, утверждена Приказ № 274 От 11.09.2024 г.
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла.	ИТП	Январь 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А	Договор с ИП Бакута А.Л. № 9/25-ТО от 13.01.2026 г. Приказ об утв.авар. запаса обор. № от

5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание	Январь 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	Договор с ИП Бакута А.Л. № 9/25-ТО от 13.01.2026 г.
6	Проверка наличия/разработка/ актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения	Здание	Апрель 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А..	В наличии разработаны в 2025 г.
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание	Май-июнь 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов	ИТП, здание	Май-июнь 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.: - установить/поверить показывающий КИП	ИТП	Май-июнь 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А..	
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления	Здание	май-август 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
11	Проведение дезинфекции системы теплопотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения	Здание	Июль 2026 г.	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание	май-август 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	

13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ.	ИТП	Июль-август 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	Здание	Июль-август 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
17	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Июль-Август	Инженер-энергетик Синцов Е.А..	
19	Обучить/Пройти аттестацию проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 в РТН	РТН	Октябрь 2026г. Март 2027г.	- Инженер-энергетик Синцов Е.А. - Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	Протокол № от Протокол № от
20	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание	Июнь-август 2026г.	Директор Васильева М.С.	Приказ от 26.03.2026 № 41-ОД
21	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание	Август 2026	Гл. Бухгалтер Соловьева О.В.	
22	Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.	Здание	Июнь-август 2026г.	Инженер-энергетик Синцов Е.А.	
23	Приемка объекта теплопотребления в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности к ОЗП.	ИТП, Здание	Июнь-август 2026г.	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	

СОГЛАСОВАНО:
Инженер-инспектор ООО «КТК»

_____ Д.Ю. Малыгин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350370943

Владелец Васильева Мария Сергеевна

Действителен С 14.01.2026 по 14.01.2027