УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МУ ДО «Дом детского творчества»
_____М.С.Васильева
Приказ №_51-04_____
от «16» апреля 2026г

План мероприятий
по подготовке к отопительному периоду 2026/2027г.г.,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
МУ ДО «Дом детского творчества», г. Качканар, 11 мкр. дом 11 «Бригантина»

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	**Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: К = 0,85**	**Здания 11мкр. дом 11.**	**Май-Август 2026**	**Инженер-энергетик Синцов Е.А.**	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. 11 мкр., д. 11 м/к «Бригантина»	ИТП	Май-август 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А.	Выполнено. Акт допуска в эксплуатацию УКУТ от 01.11.2023г. Поверка до 31.08.2027г.
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Апрель 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А.	Инструкция, утверждена Приказ № 274 От 11.09.2024
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. А также наличие договора на резервный источник э/э или тепла.	ИТП	Январь 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А	Договор с ИП Бакута А.Л. № 9/25- ТО от 13.01.2026 г.
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ.	Здание	Январь 2026	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	Договор с ИП Бакута А.Л. № 9/25- ТО от 13.01.2026

					г.
6	Проверка наличия/разработка/ актуализация паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем тепловодоснабжения	Здание	Апрель 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А..	В наличии разработаны в 2025 г.
7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание	Май-июнь	Рабочий по обслуживани ю зданий Миловидов А.Н.	
8	Ревизия (замена при необходимости) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб, Проверка работоспособности спускников воздуха, в том числе автоматических, в нижней и верхней точках внутренней системы ТВС, с составлением соответствующих актов	ИТП, здание	Май-июнь	Рабочий по обслуживани ю зданий Миловидов А.Н.	
9	Выполнение предписания ООО «КТК» в рамках проверки готовности к ОЗП 2025-2026 г.г.: - установить АРТ/АРД - установить/поверить показывающий КИП	ИТП	Май-июнь 2026	Инженер-энергетик Синцов Е.А..	
10	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления	Здание	Июнь-август 2026	Рабочий по обслуживани ю зданий Миловидов А.Н.	
11	Проведение дезинфекции системы теплопотребления Отбор проб воды из системы горячего водоснабжения	Здание	Июнь-август 2026	Рабочий по обслуживани ю зданий Миловидов А.Н.	
12	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание	Июнь-август 2026	Рабочий по обслуживани ю зданий Миловидов А.Н.	
13	Установка и опломбирование дроссельных (ограничительных) устройств/ЭУ.	ИТП	Июль 2026	Рабочий по обслуживани ю зданий	

				Миловидов А.Н.	
14	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС.	Здание	май-август	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	
17	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Июль-Август	Инженер-энергетик Синцов Е.А..	
19	Обучить/Пройти аттестацию проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 в РТН	РТН	Октябрь 2026г. март 2027г.	Директор Васильева М.С.	Протокол № От Протокол № От
20	Назначить ответственные лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание	Март 2026г.	Директор Васильева М.С.	Приказ от 26.03.2026 № 41-ОД
21	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание	Июль 2026г.	Гл. Бухгалтер Соловьева О.В.	
22	Составление Акт проверки готовности к ОЗП теплового контура здания.	Здание	Июнь-август 2026г.	Инженер-энергетик Синцов Е.А.	
23	Приемка объекта теплопотребления в составе комиссии с участием представителя ООО «КТК» с составлением Акта проверки технической готовности к ОЗП.	ИТП, Здание	Август 2026г.	Рабочий по обслуживанию зданий Миловидов А.Н.	

СОГЛАСОВАНО:
Инженер-инспектор ООО «КТК»

Д.Ю. Малыгин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350370943

Владелец Васильева Мария Сергеевна

Действителен С 14.01.2026 по 14.01.2027